	4273.20		H.I.
134	4.27		
135	4.66		
136	4.62		
B.M.	3.95		on N.W cor, porch 75 ft. S. of 136+29
137	4.43		
138	3.55		
	-3.39	4269.81	
	+6.07	4275.88	H.I.
139	4.89		
+40	4.41		on culvert
	4.01		on concrete wall at S. end of culvert
140	4.57		
141	4.48		
142	5.28		
	-5.70	4270.68	
	+4.83	4275.51	H.I.
+85	4.64		
	4.35		on concrete wall at S. end of culvert
143	4.62		
144	4.40		
145	3.95		
146	3.03		
B.M.	4.18		on porch floor 100. ft. S. of sta 146+4
147	1.62		in bottom Wilson canal 40 ft. Ist Sta
	5.95		
	-1.63	4273.85	
	+6.82	4280.70	H.I.
+69	5.14		E edge of bridge over Wilson Canal
+92	5.51		W. " " " " " " " Cay. of Tarvia road
148	5.16		
+50	4.24		
149	3.66		
150	2.84		
	-2.74	4277.96	
	+5.80	4283.76	H.I.
B.M.	6.13		Spike in tel pole 2. Sta. 150+50
150+84	5.38	4278.38	on Curb
151	5.38		
152	4.78		
450	4.65		
153	4.85		
154	4.74		
	-4.85	4278.91	
	+3.75	4282.66	H.I.
155	4.28		
156	4.23		
157	4.53		
+7	4.63		
158	4.49		
BM	3.71		S.E. Cor. Concrete Walk. 33. ft. N. of 158+18
159	4.56		
	-4.56	4278.10	
	+4.22	4282.32	H.I.
160	4.51		
+87.4	4.29		
161	4.36		
162	4.50		
163	5.24		
BM	4.69		on N. E. Cor. Concrete Walk 33. ft. S. of 163+33
164	5.75		
	-5.75	4276.57	
	+2.85	4279.42	H.I.
165	3.75		
166	4.33		
167	5.09		
+57	5.25		on culvert
168	5.48		
	-5.68	4273.74	
	+3.62	4277.36	H.I.
169	4.06		
B.M.	5.10	4272.26	on spike in tel pole 33. ft. W. of Sta 169+70
170	4.61		
171	5.07		
+8.	5.11		
B.M.	3.33		on Top of foundation at S.E. Cor. Culvert 100 W. of 170+56
172	5.99		
	-5.98	4271.38	
	+2.61	4273.99	H.I.