Sta	B.S.	H.I.	Rod	Elev	Grade	
54		503.18	9.2	494.0	493.0	1.0
55			9.3	93.9	92.9	1.0
~~56~~			9.4	93.8	92.8	1.0
B.M.			5.90	497.28		20' ~~[illegible]~~ L Sta 55.
	6.45	503.73				
56			10.0	93.7	92.8	0.9
57			10.1	93.6	92.7	0.9
58			10.2	93.5	92.6	0.9
59			10.3	93.4	92.5	0.9
+50			10.35	93.3		
~~60~~			~~16.0~~	~~497.7~~	~~92.4~~	
60			10.3	93.4	92.4	1.0 ~~Set stake in Gulch 60' S of Sta 60~~
61			10.4	93.3	92.3	1.0
62			10.5	94.2	92.3	2.0
+50			11.5	92.2	92.15	bottom Gulch
63			10.6	93.1	92.1	1.0
B.M.			7.55	496.18		20 L Sta 63

End Friday Aug 17th 1894

Check Conn at Sta 5.

Conn Saturday Aug 18th 1894

				499.89		Top Stake Sta 5
5	5.11	505.00				
6+50			5.8	499.2		
7+50			5.9	499.1		

W.M.B.

C.A.H.