Sta.	Off	H.I. T.P.s	Elev.	Elev.	Elev.
	Cent.	Rods	N. of Ctr.	Center	S. of Ctr.
		4304.370			
78+00 Ctr.		4.5		4299.87	
N. 9.5'		4.8	99.57		
19.5'		4.7	99.67		
29.5'		5.2	99.17		
33.5'		5.5	98.87		
36.5'		5.2	99.17		
39.5'		5.2	99.17		
49.5'		5.0	99.37		
S. 9.5'		4.6			99.77
19.5'		5.0			99.37
28.5'		5.4			98.97
35.0'		6.0			98.37
36.5'		4.6			99.77
49.0'		4.6			99.77
78+50 Ctr.		4.5		99.87	
N. 9.5'		4.8	99.57		
19.5'		4.3	00.07		
29.5'		5.6	98.77		
35.5'		5.1	99.27		
39.5'		5.0	99.37		
49.5'		4.9	99.47		
S. 9.5'		4.9			99.47
19.5'		5.0			99.37
29.5'		5.4			98.97
35.5'		5.7			98.67
39.5'		5.2			99.17
49.5'		5.0			99.37
79+00 Ctr.		4.7		99.67	
N 9.5'		4.8	99.57		
19.5'		4.7	99.67		
29.5'		5.4	98.97		
35.5'		5.0	99.37		
39.5'		4.9	99.47		
49.5'		4.9	99.47		
S. 9.5'		4.8			99.57
19.5'		4.9			99.47
29.5'		5.1			99.27
35.5'		5.5			98.87
36.5'		4.5			99.87
39.5'		4.6			99.77
49.5'		4.6			99.77
79+50 Ctr.		4.4		99.97	
N 9.5'		4.7	99.67		
19.5'		4.7	99.67		
29.5'		5.2	98.97		
35.5'		4.7	99.47		
39.5'		4.8	99.37		
49.5'		4.4	99.97		
S 9.5'		4.6			99.77
19.5'		4.8			99.57
29.5'		5.1			99.27
36.6'		5.3			99.07
34.5'		4.6			99.77
39.5'		4.8			99.57
49.5'		4.4			99.97

T.R. 3.97
4300.40 ✓
+4.485'
4304.885' ✓